



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015

Confianza
que nos une

MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

EL ROSARIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2016

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FISICO		METAS TOTALES			
			INC.	TERM.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL AL EJER. ANTER.	ACOMUL AL CIERRE DE EJERC.	UNID. DE MED.	DEL PRO-YECTO	PROGRA MADAS AÑO	ALCAN ZADAS PROY.
SC-AGUA POTABLE																						
01-REHABILITACION																						
HA1-ROS-2015	LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE POZO A TANQUE COLORADO	ROSARIO	2015	2015	880.525			880.524,98	878.593			878.592,52	1.932	-	-	1.932	0%	100%	SISTEMA	1	1	100%
03-CONSTRUCCION																						
HA2-ROS-2015	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAMETLA	CHAMETLA	2015	2015	404.883			404.882,71	404.859			404.859,07	24	-	-	24	0%	100%	SISTEMA	1	1	100%
HA3-ROS-2015	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 40 M DE PROFUNDIDAD PARA AGUA POTABLE	APODERADO	2015	2015	1.188.117			1.188.116,99	415.199			415.199,39	772.918	-	-	772.918	0%	40%	POZO	1	1	40%
HA5-ROS-2015	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL VALAMO	EL VALAMO	2015	2015	2.500.000		1.923.000	577.000,00	577.000			577.000,00	1.923.000	-	1.923.000	-	0%	40%	SISTEMA	1	1	40%
SD-DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO																						
03-CONSTRUCCION																						
HA7-ROS-2015	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN AGUA VERDE (3RA. ETAPA)	AGUA VERDE	2015	2015	5.368.745	3.650.747	1.342.186	375.812,00	375.812			375.812,00	4.992.933	3.650.747	1.342.186	-	0%	100%	SISTEMA	1	1	100%
HA8-ROS-2015	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE APODERADO	APODERADO	2015	2015	9.000.000	6.300.000	1.800.000	900.000,00	900.000			900.000,00	8.100.000	6.300.000	1.800.000	-	0%	100%	SISTEMA	1	1	100%
HA9-ROS-2015	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. PRESIDENTES	ROSARIO	2015	2015	2.672.466			2.672.466,28	2.633.929			2.633.929,45	38.537	-	-	38.537	0%	100%	ML	2057	2057	100%
SE-URBANIZACION MUNICIPAL																						
02-CONSTRUCCION																						
HA14-ROS-2015	PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. TAMBO COLORADO ENTRE BALLEARTE Y 20 DE NOV	ROSARIO	2015	2015	1.667.577			1.667.577,45	1.635.774			1.635.773,94	31.804	-	-	31.804	0%	100%	M2	2182	2182	100%
SG-ELCTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
02-AMPLIACION																						
HA21-ROS-2015	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TOPETE Y AVE. DEL CAMARON EN LA COMUNIDAD DE AGUA VERDE	AGUA VERDE	2015	2015	151.092		116.220	34.871,92	34.872			34.871,91	116.220	-	116.220	0	0%	100%	ML	242	242	100%
HA22-ROS-2015	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR EL CERRO DE LA COMUNIDAD DE CAJON OJO DE AGUA No. 2	CAJON OJO DE AGUA No. 2	2015	2015	270.504		208.072	62.432,30	62.432			62.432,30	208.072	-	208.072	-	0%	100%	ML	542	542	100%
HA23-ROS-2015	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LAS YAKAS, EN LA COMUNIDAD DE AGUA VERDE	AGUA VERDE	2015	2015	922.481		709.573	212.908,66	212.909			212.908,66	709.573	-	709.573	-	0%	100%	ML	945	945	100%
HA24-ROS-2015	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR VIVERO EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS	LAS HIGUERAS	2015	2015	252.254			252.254,02	247.979			247.978,92	4.275	-	-	4.275	0%	100%	POSTES	8	8	100%
HA25-ROS-2015	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PONCE, COL. NUEVA NEREYDA, SECTOR 1	PONCE	2015	2015	497.780			497.779,84	493.341			493.340,71	4.439	-	-	4.439	0%	100%	ML	267	267	100%
HA26-ROS-2015	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE POTRERILLOS	LOMA DE POTRERILLOS	2015	2015	385.624			385.624,40	381.542			381.542,22	4.082	-	-	4.082	0%	100%	ML	267	267	100%
SJ-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
02-CONSTRUCCION																						
HA36-ROS-2015	AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE JALPA	JALPA	2015	2015	345.419		265.819	79.599,87	79.600			79.599,87	265.819	-	265.819	-	0%	100%	AULA	1	1	100%
HA38-ROS-2015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA No. 151	NIEBLAS	2015	2015	395.820			395.819,67	394.064			394.064,03	1.756	-	-	1.756	0%	100%	M2	540	540	100%
HA40-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIMARIA PROF. JESUS DURAN MORENO	VAZQUEZ MORENO	2015	2015	639.864			639.864,48	637.752			637.752,46	2.112	-	-	2.112	0%	100%	M2	400	400	100%
HA41-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. TELESECUNDARIA 338 DE VAZQUEZ MORENO	VAZQUEZ MORENO	2015	2015	607.076			607.075,73	602.770			602.770,40	4.305	-	-	4.305	0%	100%	M2	375	375	100%
HA42-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. SECUNDARIA SEVERIANO MORENO DE CACALOTAN	CACALOTAN	2015	2015	274.135			274.134,94	271.130			271.130,04	3.005	-	-	3.005	0%	100%	M2	150	150	100%
HA43-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	POTRERO DE LOS LAURELES	2015	2015	248.584		191.211	57.373,19	57.373			57.373,19	191.211	-	191.211	-	0%	100%	M2	120	120	100%
HA44-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DE LA RASTRA	LA RASTRA	2015	2015	513.336		394.895	118.441,34	118.441			118.441,34	394.895	-	394.895	-	0%	100%	M2	120	120	100%
HA45-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIMARIA JUVENTINO ROSAS DE MALOYA	MALOYA	2015	2015	248.584		191.211	57.373,19	57.373			57.373,19	191.211	-	191.211	-	0%	100%	M2	120	120	100%
SH-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
02-CONSTRUCCION																						

HA54-ROS-2015	CUARTO DORMITORIO	VARIAS	2015	2015	1.428.655	1.000.058		428.596,35	428.596			428.596,35	1.000.058	1.000.058	-	-	0%	50%	CUARTO	50	50	50%
	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIAS	2014	2014	514.260			514.260,00				514.260	-	-	514.260							
	3% GASTOS INDIRECTOS	VARIAS	2014	2014	771.390			771.390,00				771.390	-	-	771.390							
SUMA DE LA HOJA					6.372.747	1.000.058	1.043.136	4.329.553,16	3.028.643	-	-	3.028.643,09	3.344.104	1.000.058	1.043.136	1.300.910						
SUBTOTAL					6.372.747	1.000.058	1.043.136	4.329.553,16	3.028.643	-	-	3.028.643,09	3.344.104	1.000.058	1.043.136	1.300.910						