

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Caudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
SIN00160200656971	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE AGUSTIN LARA A UN COSTADO DE CARRETERA	A13-ROS-2016	2016	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ -	EN PROCESO	Metros lineales	794.00	60.0	EN PROCESO
SIN00160200672187	PAVIEMNTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLEJON CERRADO MIGUEL	F01-ROS-2016	2016	\$ 171,363.11	\$ 171,363.11	\$ 171,363.11	\$ 171,363.11	\$ 171,363.11	\$ 171,363.11	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	177.08	100.0	TERMINADA
SIN00160200672488	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGA EN CONCRETO EN CALLE TEBAIRA ENTRE CALLE OJITOS Y PIPIMA	F02-ROS-2016	2016	\$ 1,343,886.26	\$ 1,343,886.26	\$ 1,343,886.26	\$ 1,343,886.26	\$ 1,290,680.39	\$ 1,290,680.39	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	1,844.41	100.0	TERMINADA
SIN00160200673049	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRERO EN CALLE 25 DE FEBRERO ENTRE CALLE VICTORIA POPULAR Y CALLE LIBERTAD, COLONIA	F03-ROS-2016	2016	\$ 1,090,239.25	\$ 1,090,239.25	\$ 1,090,239.25	\$ 1,090,239.25	\$ 1,088,669.85	\$ 1,088,669.85	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	1,343.76	100.0	TERMINADA
SIN00160200673871	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE HERACLIO BERNAL ENTRE VICTORA POPULAR Y LIBERTAD, COL. MARCELO	F04-ROS-2016	2016	\$ 1,069,927.23	\$ 1,069,927.23	\$ 1,069,927.23	\$ 1,069,927.23	\$ 996,852.29	\$ 996,852.29	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	1,256.25	100.0	TERMINADA
SIN00160200674735	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLEJON 20 DE NOV. Y CALLE VICENTE GUERRRERO,	F05-ROS-2016	2016	\$ 1,269,583.34	\$ 1,269,583.34	\$ 1,269,583.34	\$ 1,269,583.34	\$ 865,741.78	\$ 865,741.78	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	1,473.20	100.0	TERMINADA
SIN00160200689134	PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE CIRCUITO RAFAEL BUELNA EMILIANO ZAPATA Y AV CAMARON ENTRE EMILIANO ZAPATA Y	A23-ROS-2016	2016	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	1,170.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200689135	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AMPLIACION BENITO JUAREZ ENTRE 16 DE	A37-ROS-2016	2016	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ -	TERMINADA	Otros	136.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200689136	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE AMPLIACION BENITO JUAREZ ENTRE 16 DE	A37-ROS-2016	2016	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ -	TERMINADA	Otros	136.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200689137	CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE	A39-ROS-2016	2016	\$ 369,523.32	\$ 369,523.32	\$ 369,523.32	\$ 369,523.32	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Otros	1.00	60.0	EN PROCESO
SIN00160200689141	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE	A25-ROS-2016	2016	\$ 680,777.61	\$ 680,777.61	\$ 680,777.61	\$ 680,777.61	\$ 680,777.60	\$ 680,777.60	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	1,279.00	70.0	EN PROCESO
SIN00160200689142	PAVIMENTACION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ Y CARRETERA	A25-ROS-2016	2016	\$ 680,777.61	\$ 680,777.61	\$ 680,777.61	\$ 680,777.61	\$ 680,777.60	\$ 680,777.60	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	1,279.00	70.0	EN PROCESO
SIN00160200689143	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE 24 EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES IGNACIO RAMIREZ	A19-ROS-2016	2016	\$ 3,140,643.46	\$ 3,140,643.46	\$ 3,140,643.46	\$ 3,140,643.46	\$ 935,579.95	\$ 935,579.95	\$ -	EN PROCESO	Metros lineales	738.00	40.0	EN PROCESO
SIN00160200689144	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARLOS HUBBARD ENTRE CALLE SEXTA Y	A16-ROS-2016	2016	\$ 163,206.93	\$ 163,206.93	\$ 163,206.93	\$ 163,206.93	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Metros lineales	236.00	30.0	EN PROCESO
SIN00160200689145	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA Y ZACATECAS ENTRE HIDALGO Y	A21-ROS-2016	2016	\$ 188,412.86	\$ 188,412.86	\$ 188,412.86	\$ 188,412.86	\$ 186,218.09	\$ 186,218.09	\$ -	TERMINADA	Metros lineales	127.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200694608	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LOS BILABES DE CACALOTAN, 125471	A38-ROS-2016	2016	\$ 774,000.00	\$ 774,000.00	\$ 774,000.00	\$ 774,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Otros	198.00	45.0	EN PROCESO
SIN00160200694615	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y ZACATECAS -	A09-ROS-2016	2016	\$ 67,190.68	\$ 67,190.68	\$ 67,190.68	\$ 67,190.68	\$ 51,290.18	\$ 51,290.18	\$ -	TERMINADA	Metros lineales	86.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200694616	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COBALTES, 52000	A02-ROS-2016	2016	\$ 1,810,922.49	\$ 1,810,922.49	\$ 1,810,922.49	\$ 1,810,922.49	\$ 967,874.23	\$ 967,874.23	\$ -	TERMINADA	Otros	1.00	100.0	TERMINADA

SIN00160200700077	TECHADO EN ÁREA DE DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA	A45-ROS-2016	2016	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	746.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200700078	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN JARDÍN DE	A48-ROS-2016	2016	\$ 364,214.43	\$ 364,214.43	\$ 364,214.43	\$ 364,214.43	\$ 363,886.18	\$ 363,886.18	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	179.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200700080	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE	A46-ROS-2016	2016	\$ 334,740.68	\$ 334,740.68	\$ 334,740.68	\$ 334,740.68	\$ 334,436.04	\$ 334,436.04	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	160.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200700081	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS HUBBARD ENTRE CALLE SEXTA Y	A06-ROS-2016	2016	\$ 65,729.39	\$ 65,729.39	\$ 65,729.39	\$ 65,729.39	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Metros lineales	236.00	40.0	EN PROCESO
SIN00160200705579	PAVIMENTACIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CALLE CIRCUITO RAFAEL BUELNA Y AVE DEL CAMARÓN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 20	A23-ROS-2016	2016	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	1,170.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200705580	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA	A45-ROS-2016	2016	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	746.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200705581	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JON BENITO JUAREZ - 121115	A37-ROS-2016	2016	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ -	TERMINADA	Otros	136.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200705582	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JON AGUIRREAS - 122214	A36-ROS-2016	2016	\$ 108,844.26	\$ 108,844.26	\$ 108,844.26	\$ 108,844.26	\$ 108,844.26	\$ 108,844.26	\$ -	TERMINADA	Otros	135.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200705588	REHABILITACIÓN DE COLECTOR AGUSTIN LARA - 122770	A13-ROS-2016	2016	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ -	EN PROCESO	Metros lineales	794.00	60.0	EN PROCESO
SIN00160200705589	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE MARIA VICTORIA ENTRE	A30-ROS-2016	2016	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	484.00	80.0	EN PROCESO
SIN00160200705590	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDERNAS ENTRE FRANCISCO	A26-ROS-2016	2016	\$ 581,419.14	\$ 581,419.14	\$ 581,419.14	\$ 581,419.14	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	1,255.00	20.0	EN PROCESO
SIN00160200705591	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE	A27-ROS-2016	2016	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	715.00	80.0	EN PROCESO
SIN00160200705592	PAVIMENTACIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE	A27-ROS-2016	2016	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	715.00	80.0	EN PROCESO
SIN00160200705593	PAVIMENTACIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CALLE MARÍA VICTORIA ENTRE	A30-ROS-2016	2016	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	484.00	80.0	EN PROCESO
SIN00160200705594	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA	A44-ROS-2016	2016	\$ 97,755.17	\$ 97,755.17	\$ 97,755.17	\$ 97,755.17	\$ 97,755.17	\$ 97,755.17	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	190.00	70.0	EN PROCESO
SIN00160200705596	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA PABLO DE VILLAVICENCIO CABECERA	A55-ROS-2016	2016	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ -	EN PROCESO	Vivienda	38.00	50.0	EN PROCESO
SIN00160200705597	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE COLONIA LUIS DONALDO	A63-ROS-2016	2016	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	NO INICIADA	Otros	1.00	0.0	NO INICIADA
SIN00160200705598	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR SALIDA A LA GUASIMA DE LA COMUNIDAD	A67-ROS-2016	2016	\$ 432,714.52	\$ 432,714.52	\$ 432,714.52	\$ 432,714.52	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Otros	305.00	60.0	EN PROCESO
SIN00160200705599	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON SIN NOMBRE SALIDA A LA PESCA DE LA	A66-ROS-2016	2016	\$ 277,486.57	\$ 277,486.57	\$ 277,486.57	\$ 277,486.57	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Otros	140.00	60.0	EN PROCESO
SIN00160200710997	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN VARIAS CALLES DE	A14-ROS-2016	2016	\$ 2,178,000.00	\$ 2,178,000.00	\$ 2,178,000.00	\$ 2,178,000.00	\$ 2,178,000.00	\$ 2,178,000.00	\$ -	EN PROCESO	Otros	1.00	70.0	EN PROCESO
SIN00160200711001	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS NO 1 Y 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL -	A01-ROS-2016	2016	\$ 391,123.50	\$ 391,123.50	\$ 391,123.50	\$ 391,123.50	\$ 391,123.50	\$ 391,123.50	\$ -	TERMINADA	Otros	1.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200711002	CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN TELE BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE CALON VERDE	A41-ROS-2016	2016	\$ 350,599.38	\$ 350,599.38	\$ 350,599.38	\$ 350,599.38	\$ 124,235.02	\$ 124,235.02	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	48.00	70.0	EN PROCESO
SIN00160200711003	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA	A47-ROS-2016	2016	\$ 595,628.32	\$ 595,628.32	\$ 595,628.32	\$ 595,628.32	\$ 575,117.28	\$ 575,117.28	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	300.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200716261	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SONORA ENTRE CALLE SINALOA Y CASTILLO	A07-ROS-2016	2016	\$ 50,548.00	\$ 50,548.00	\$ 50,548.00	\$ 50,548.00	\$ -	\$ -	\$ -	NO INICIADA	Metros lineales	186.00	0.0	NO INICIADA

SIN00160200716262	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE FRANCISCO	A08-ROS-2016	2016	\$ 50,525.90	\$ 50,525.90	\$ 50,525.90	\$ 50,525.90	\$ -	\$ -	\$ -	NO INICIADA	Metros lineales	173.00	0.0	NO INICIADA
SIN00160200716263	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE COPAL DE PIEDRA 112145	A32-ROS-2016	2016	\$ 282,503.71	\$ 282,503.71	\$ 282,503.71	\$ 282,503.71	\$ 280,114.90	\$ 280,114.90	\$ -	TERMINADA	Otros	130.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200721813	PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y RAFAEL BUELNA DE LA COMUNIDAD	A22-ROS-2016	2016	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	564.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200721814	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB SEISCIENTOS DOCE DE LA SINDICATURA DE	A57-ROS-2016	2016	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ -	EN PROCESO	Vivienda	20.00	50.0	EN PROCESO
SIN00160200721815	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE CALLES 18 DE	A35-ROS-2016	2016	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ -	EN PROCESO	Otros	135.00	80.0	EN PROCESO
SIN00160200721820	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE SARA GARCÍA ENTRE AGUSTÍN	A24-ROS-2016	2016	\$ 246,057.17	\$ 246,057.17	\$ 246,057.17	\$ 246,057.17	\$ 246,057.17	\$ 246,057.17	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	447.00	90.0	EN PROCESO
SIN00160200721821	PROFUNDIZACIÓN DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN CABECERA MUNICIPAL 54087	A11-ROS-2016	2016	\$ 68,144.19	\$ 68,144.19	\$ 68,144.19	\$ 68,144.19	\$ 68,144.19	\$ 68,144.19	\$ -	TERMINADA	Otros	1.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200721822	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBAES	A71-ROS-2016	2016	\$ 942,948.03	\$ 942,948.03	\$ 942,948.03	\$ 942,948.03	\$ 942,948.03	\$ 942,948.03	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	480.00	90.0	EN PROCESO
SIN00160200721823	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO I MADERO ENTRE CARRETERA INTERN Y	A62-ROS-2016	2016	\$ 116,321.00	\$ 116,321.00	\$ 116,321.00	\$ 116,321.00	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Metros lineales	142.00	80.0	EN PROCESO
SIN00160200721824	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELA TELE SECUNDARIA NO TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE LA COMUNIDAD DE LAS	A43-ROS-2016	2016	\$ 350,212.48	\$ 350,212.48	\$ 350,212.48	\$ 350,212.48	\$ 127,192.65	\$ 127,192.65	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	48.00	70.0	EN PROCESO
SIN00160200721825	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE LAS	A31-ROS-2016	2016	\$ 163,091.51	\$ 163,091.51	\$ 163,091.51	\$ 163,091.51	\$ 161,607.71	\$ 161,607.71	\$ -	TERMINADA	Otros	110.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200727081	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE BOTERULLOS 122020	A34-ROS-2016	2016	\$ 264,254.02	\$ 264,254.02	\$ 264,254.02	\$ 264,254.02	\$ 262,018.16	\$ 262,018.16	\$ -	TERMINADA	Otros	125.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200727187	PAVIMENTACIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 20	A22-ROS-2016	2016	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ -	TERMINADA	Metros Cuadrados	564.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200727188	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB SEISCIENTOS VEINTISIETE EN LA SINDICATURA	A56-ROS-2016	2016	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ -	EN PROCESO	Vivienda	20.00	50.0	EN PROCESO
SIN00160200727189	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE CALLES 18 DE	A35-ROS-2016	2016	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ -	EN PROCESO	Otros	135.00	80.0	EN PROCESO
SIN00160200727190	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ABRAYANES 122020	A33-ROS-2016	2016	\$ 184,179.64	\$ 184,179.64	\$ 184,179.64	\$ 184,179.64	\$ 182,506.86	\$ 182,506.86	\$ -	TERMINADA	Otros	200.00	100.0	TERMINADA
SIN00160200727192	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS HUBBARD ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SN	A28-ROS-2016	2016	\$ 721,352.48	\$ 721,352.48	\$ 721,352.48	\$ 721,352.48	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	1,570.00	40.0	EN PROCESO
SIN00160200727194	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LASARO CARDENAS ENTRE FRANCISCO	A18-ROS-2016	2016	\$ 116,957.76	\$ 116,957.76	\$ 116,957.76	\$ 116,957.76	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Metros lineales	173.00	50.0	EN PROCESO
SIN00160200727195	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SONORA ENTRE CALLES SINALOA Y CASTILLO	A17-ROS-2016	2016	\$ 114,936.90	\$ 114,936.90	\$ 114,936.90	\$ 114,936.90	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Metros lineales	186.00	50.0	EN PROCESO
SIN00160200727196	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN CABECERA	A54-ROS-2016	2016	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ -	EN PROCESO	Vivienda	38.00	70.0	EN PROCESO
SIN00160200727197	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA	A42-ROS-2016	2016	\$ 350,212.48	\$ 350,212.48	\$ 350,212.48	\$ 350,212.48	\$ 344,014.58	\$ 344,014.58	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	48.00	90.0	EN PROCESO
SIN00160200727198	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA NO TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA COMUNIDAD DE VAZQUEZ	A70-ROS-2016	2016	\$ 350,212.48	\$ 350,212.48	\$ 350,212.48	\$ 350,212.48	\$ 127,192.65	\$ 127,192.65	\$ -	EN PROCESO	Metros Cuadrados	48.00	60.0	EN PROCESO
SIN00160200727199	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN VARIAS CALLES DE	A20-ROS-2016	2016	\$ 819,066.89	\$ 819,066.89	\$ 819,066.89	\$ 819,066.89	\$ -	\$ -	\$ -	EN PROCESO	Otros	1.00	40.0	EN PROCESO

SIN15150300550379	CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION	FISE-014-001- 1F	2016	metros
SIN15150300550385	CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION	FISE-014-003- 1F	2016	lineales metros
SIN15150300550388	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	FISE-014-004- 1F	2016	lineales metros
SIN15150300550395	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION	FISE-014-006- 1F	2016	lineales metros
SIN15150300550401	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION	FISE-014-007- 1F	2016	Cuadrados metros
SIN15150300550404	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION	FISE-014-008- 1F	2016	Cuadrados metros
SIN15150300550408	CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION	FISE-014-002- 1F	2016	Cuadrados metros
SIN15150300550438	CONSTRUCCION DE AULA	FISE-014-005- 1F	2016	lineales metros
				Cuadrados

