



**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017**



MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES			
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMA DAS AÑO	ALCANZADAS PROJ.
<b>SC-AGUA POTABLE</b>																						
<b>01-REHABILITACION</b>																						
MRS-2017-001	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRET. INTERN. Y ANGEL FLORES	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	1,223,033.00	-	-	1,223,033.00	1,149,477	-	-	1,149,476.64	73,556	-	-	73,556	0%	0%	SISTEMA	1	1	0%
MRS-2017-002	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL DAMY ENTRE JULIO RIOS Y JOSE MARIA MORELOS	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	388,474.66	-	-	388,474.66	384,242	-	-	384,242.03	4,233	-	-	4,233	100%	100%	ML	203	203	100%
MRS-2017-003	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE SINALOA Y CASTILLO, COL. PEDRO IBARRA	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	242,779.56	-	169,945.68	72,833.88	99,808	-	-	99,808.27	142,971	-	169,946	(26,974)	0%	0%	M2	298	298	0%
MRS-2017-004	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE DICIEMBRE ENTRE JOSE MA. MORELOS Y CJON. LA FORTUNA	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	140,035.66	-	-	140,035.66	138,917	-	-	138,917.42	1,118	-	-	1,118	100%	100%	ML	97	97	100%
<b>03-CONSTRUCCION</b>																						
MRS-2017-005	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL TOLOSA ENTRE AV. DE LOS DEPORTES Y ROXANA, COL. VALLE NUEVO	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	186,347.62	-	-	186,347.62	184,852	-	-	184,852.36	1,495	-	-	1,495	100%	100%	ML	170	170	100%
MRS-2017-006	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AMERICA LIBRE ENTRE VICTOR TIRADO Y CARRET. A AGUA VERDE, COL. MARCELO LOYA	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	240,592.79	-	-	240,592.79	213,444	-	-	213,444.18	27,149	-	-	27,149	100%	100%	ML	150	150	100%
MRS-2017-00	RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON No. 2 ENTRE CRISTERNA Y CALLE S/N, COL. VICENTE GUERRERO	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	51,335.82	-	-	51,335.82	50,109	-	-	50,108.55	1,227	-	-	1,227	100%	100%	ML	64	64	100%
MRS-2017-00	RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON No. 3 ENTRE CRISTERNA Y CALLE S/N, COL. VICENTE GUERRERO	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	51,335.82	-	-	51,335.82	43,196	-	-	43,196.34	8,139	-	-	8,139	100%	100%	ML	64	64	100%
MRS-2017-007	RED DE AGUA POTABLE EN AV. LUIS D. COLOSIOS ENTRE 20 DE NOV. Y CARRET. INTERN.	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	949,602.22	-	-	949,602.22	944,443	-	-	944,443.00	5,159	-	-	5,159	50%	100%	ML	856	856	100%
MRS-2017-008	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	25-014-0468 EL CHUPADERO	2017	2017	2,163,135.80	-	-	2,163,135.80	2,078,448	-	-	2,078,447.55	84,688	-	-	84,688	100%	100%	SISTEMA	1	1	100%
MRS-2017-010	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO	25-014-0047 POTRERILLOS	2017	2017	285,923.28	-	-	285,923.28	281,705	-	-	281,705.43	4,218	-	-	4,218	100%	100%	ML	336	336	100%
MRS-2017-011	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ	25-014-0047 POTRERILLOS	2017	2017	536,376.88	-	-	536,376.88	533,769	-	-	533,769.20	2,608	-	-	2,608	100%	100%	ML	263	263	100%
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ	25-014-0047 POTRERILLOS	2017	2017	68,988.63	-	-	68,988.63	68,776	-	-	68,776.17	212	-	-	212	100%	100%	ML	79	79	100%
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL CANAL DE LOMA DEL ZORRILLO A DURANGUITO	25-014-0019 DURANGUITO	2017	2017	115,378.07	-	-	115,378.07	104,055	-	-	104,055.49	11,323	-	-	11,323	100%	100%	ML	200	200	100%
	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DE LOS DEPORTES DE COL. VALLE NUEVO HASTA COL. EXREAL DE	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	321,124.27	-	-	321,124.27	321,124	-	-	321,124.27	-	-	-	-	100%	100%	ML	530	530	100%
MRS-2017-012	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE LA ANGARILLA	25-014-0389 LA ANGARILLA	2017	2017	2,268,780.00	-	-	2,268,780.00	2,239,176	-	-	2,239,175.54	29,604	-	-	29,604	100%	100%	SISTEMA	1	1	100%
<b>TOTAL DE AGUA POTABLE</b>					<b>9,233,244</b>	<b>-</b>	<b>169,946</b>	<b>9,063,298.40</b>	<b>8,835,542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,835,542.44</b>	<b>397,702</b>	<b>-</b>	<b>169,946</b>	<b>227,755.96</b>						
<b>SD-DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO</b>																						
<b>01-REHABILITACION</b>																						
MRS-2017-013	RED DE ALCANTARILLADO EN C. MELCHOR OCAMPO ENTRE CARRET. INTERN. Y ANGEL FLORES	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	2,550,200.00	-	-	2,550,200.00	2,405,202	-	-	2,405,202.32	144,998	-	-	144,998	0%	0%	ML	545	545	0%
MRS-2017-014	RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. GENERAL DAMY ENTRE JULIO RIOS TIRADO Y JOSE MARIA MORELOS	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	512,034.83	-	-	512,034.83	482,881	-	-	482,881.24	29,154	-	-	29,154	100%	100%	ML	203	203	100%



**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017**



MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES			
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMA DAS AÑO	ALCANZADAS PROJ.
MRS-2017-015	RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. 22 DE DICIEMBRE ENTRE JOSE MA. MORELOS Y CJON. LA FORTUNA	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	238,455.75	-	-	238,455.75	236,457	-	-	236,456.57	1,999	-	-	1,999	100%	100%	ML	97	97	100%
MRS-2017-016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHAMETLA	25-014-0146 CHAMETLA	2017	2017	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,492,896	-	-	1,492,896.26	7,104	-	-	7,104	100%	100%	SISTEMA	1	1	100%
MRS-2017-019	RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LUIS D. COLOSIO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRET. INTERN.	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	1,597,398.55	-	-	1,597,398.55	1,668,190	-	-	1,668,190.18	(70,792)	-	-	(70,792)	100%	100%	ML	856	856	100%
	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO DE COLONIA AMPLIACION JUAN S. MILLAN	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	396,005.24	-	-	396,005.24	392,358	-	-	392,358.23	3,647	-	-	3,647	100%	100%	ML	237	237	100%
	<b>TOTAL DE DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO</b>				<b>6,794,094</b>	-	-	<b>6,794,094.37</b>	<b>6,677,985</b>	-	-	<b>6,677,984.80</b>	<b>116,110</b>	-	-	<b>116,109.57</b>						
	<b>SE-URBANIZACION MUNICIPAL</b>																					
	<b>02-CONSTRUCCION</b>																					
MRS-2017-023	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MICHOCAN ENTRE SINALOA Y CASTILLO, COL. PEDRO IBARRA	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	2,540,753.12	-	1,500,000	1,040,753.12	1,054,702	-	-	1,054,702.33	1,486,051	-	1,500,000	(13,949)	0%	0%	M2	2012	2012	0%
	PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA RASTRA ENTRE CALLE S/N Y ESC. SECUNDARIA	25-014-0051 LA RASTRA	2017	2017	863,019.28	-	-	863,019.28	816,312	-	-	816,312.49	46,707	-	-	46,707	100%	100%	M2	960	960	100%
	<b>TOTAL DE URBANIZACION MUNICIPAL</b>				<b>3,403,772</b>	-	<b>1,500,000</b>	<b>1,903,772.40</b>	<b>1,871,015</b>	-	-	<b>1,871,014.82</b>	<b>1,532,758</b>	-	<b>1,500,000</b>	<b>32,757.58</b>						
	<b>SG-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>																					
	<b>02-AMPLIACION</b>																					
	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	25-014-0395 EMILIANO ZAPATA	2017	2017	483,617.93	-	-	483,617.93	474,294	-	-	474,293.64	9,324	-	-	9,324	100%	100%	ML	258	258	100%
	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EXREAL DE MINAS	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	2,782,631.39	-	-	2,782,631.39	2,769,913	-	-	2,769,913.21	12,718	-	-	12,718	50%	100%	ML	1354	1354	100%
	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE NUEVO	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	487,264.78	-	-	487,264.78	482,132	-	-	482,131.86	5,133	-	-	5,133	100%	100%	ML	218	218	100%
	RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS POZOS	25-014-0041 LOS POZOS	2017	2017	467,363.92	-	-	467,363.92	465,039	-	-	465,038.74	2,325	-	-	2,325	0%	0%	ML	218	218	0%
	<b>TOTAL DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>				<b>4,220,878</b>	-	-	<b>4,220,878.02</b>	<b>4,191,377</b>	-	-	<b>4,191,377.45</b>	<b>29,501</b>	-	-	<b>29,500.57</b>						
	<b>SJ-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>																					
	<b>03-CONSTRUCCION</b>																					
MRS-2017-031	TERMINACION DE AULA ECOLOGICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. JUSTO SIERRA	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	194,843.05	-	-	194,843.05	193,244	-	-	193,243.75	1,599	-	-	1,599	100%	100%	AULA	1	1	100%
MRS-2017-032	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA MTR. JULIO HERNANDEZ	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	721,213.73	-	-	721,213.73	716,291	-	-	716,290.79	4,923	-	-	4,923	100%	100%	ML	92	92	100%
MRS-2017-039	CONSTRUCCION DE BARRA Y FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS G. URBINA	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	219,012.96	-	-	219,012.96	241,724	-	-	241,724.20	(22,711)	-	-	(22,711)	100%	100%	ML	16	16	100%
MRS-2017-034	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 10.0x15.0M. EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN RUIZ DE ALARCON"	25-014-0020 VAZQUEZ MORENO	2017	2017	437,268.90	-	-	437,268.90	435,772	-	-	435,771.82	1,497	-	-	1,497	0%	0%	M2	150	150	0%
MRS-2017-035	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 10.0x15.0M. EN ESCUELA PRIM. "VENUSTIANO LA GUASIMA	25-014-0022 LA GUASIMA	2017	2017	437,268.90	-	-	437,268.90	435,772	-	-	435,771.82	1,497	-	-	1,497	0%	0%	M2	150	150	0%
	<b>TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>				<b>2,009,608</b>	-	-	<b>2,009,607.54</b>	<b>2,022,802</b>	-	-	<b>2,022,802.38</b>	<b>(13,195)</b>	-	-	<b>(13,194.84)</b>						



**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017**



MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

DE 3

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES			
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMA DAS AÑO	ALCANZADAS PROY.
MRS-2017-036	SH-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 02-CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN CABECERA MUNICIPAL	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	2,862,081.60	-	2,289,665	572,416.32	572,416	-	-	572,416.32	2,289,665	-	2,289,665	-	0%	0%	M2	13360	13360	0%
MRS-2017-037	CONSTRUCCION DE TECHO SEGURO 50 ACCIONES	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	2,369,566.22	-	-	2,369,566.22	2,369,273	-	-	2,369,272.74	293	-	-	293	50%	100%	CUARTO	50	50	100%
MRS-2017-038	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONALES 50 ACCIONES	25-014-0001 EL ROSARIO	2017	2017	3,484,797.00	-	-	3,484,797.00	3,476,136	-	-	3,476,135.70	8,661	-	-	8,661	50%	100%	CUARTO	50	50	100%
	<b>TOTAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>				<b>8,716,445</b>	<b>-</b>	<b>2,289,665</b>	<b>6,426,779.54</b>	<b>6,417,825</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,417,824.76</b>	<b>2,298,620</b>	<b>-</b>	<b>2,289,665</b>	<b>8,954.78</b>						
	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	VARIAS	2017	2017	615,254	-	-	615,253.56	615,254	-	-	615,253.56	-	-	-	-						
	3% GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	VARIAS	2017	2017	828,240	-	-	828,240.00	828,240	-	-	828,240.00	-	-	-	-						
	<b>TOTAL</b>				<b>35,821,535</b>	<b>-</b>	<b>3,959,611</b>	<b>31,861,923.83</b>	<b>31,460,040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,460,040.21</b>	<b>4,361,495</b>	<b>-</b>	<b>3,959,611</b>	<b>401,883.62</b>						

31,460,040.21