



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

Confianza
que nos une

MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

EL ROSARIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2016
FOJA 1 DE 4

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES				
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMAS AÑO	ALCANZADAS PROY.	
SC-AGUA POTABLE																							
01-REHABILITACION																							
HA1-ROS-2015	LINEA DE CONDUCCION Y RED DE POZO A TANQUE COLORADO	ROSARIO	2015	2015	880.525			880.524,98	878.593			-	878.592,52	1.932	-	-	1.932	100%	100%	SISTEMA	1	1	100%
HA64-ROS-2015	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALOS BLANCOS	PALOS BLANCOS	2015	2015	1.699.321			1.699.320,77	1.699.321				1.699.320,77	-	-	-	-	0%	100%	SISTEMA	1	1	100%
03-CONSTRUCCION																							
HA2-ROS-2015	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAMETLA	CHAMETLA	2015	2015	404.883			404.882,71	404.859			-	404.859,07	24	-	-	24	100%	100%	SISTEMA	1	1	100%
HA3-ROS-2015	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 40M DE PROFUNDIDAD PARA AGUA POTABLE	APODERADO	2015	2015	1.188.117			1.188.116,99	1.186.284				1.186.283,97	1.833	-	-	1.833	40%	100%	POZO	1	1	100%
HA56-ROS-2015	RED DE AGUA POTABLE EN BLVD. ROTARISMO SALIDA A AGUA VERDE	ROSARIO	2015	2015	86.017			86.016,68	84.908				84.907,80	1.109	-	-	1.109	0%	100%	ML	160	160	100%
HA4-ROS-2015	RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES ENTRE C. INTERN. Y FCO. MARQUEZ, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	104.000	62.400		41.600,00	41.600				41.600,00	62.400	62.400	-	-	0%	100%	ML	147	147	100%
HA63-ROS-2015	RED DE AGUA POTABLE EN C. JALISCO ENTRE C. SINALOA Y CASTILLO, COL. POTRERITOS	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	179.216	107.530		71.686,40	71.686				71.686,40	107.530	107.530	-	-	0%	100%	ML	250	250	100%
HA5-ROS-2015	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL VALAMO	VALAMO (FISE)	2015	2015	2.500.000		1.923.000	577.000,00	577.000				577.000,00	1.923.000	-	1.923.000	-	40%	100%	SISTEMA	1	1	100%
TOTAL DE AGUA POTABLE					7.042.078	169.930	1.923.000	4.949.148,53	4.944.251	-	-	4.944.250,53	2.097.828	169.930	1.923.000	4.898,00							
SD-DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO																							
03-CONSTRUCCION																							
HA7-ROS-2015	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN AGUA VERDE (3RA. ETAPA)	AGUA VERDE	2015	2015	5.368.745	3.650.747	1.342.186	375.812,00	375.812				375.812,00	4.992.933	3.650.747	1.342.186	-	0%	100%	SISTEMA	1	1	100%
HA8-ROS-2015	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE APODERADO	APODERADO	2015	2015	9.000.000	6.300.000	1.800.000	900.000,00	900.000				900.000,00	8.100.000	6.300.000	1.800.000	-	0%	100%	SISTEMA	1	1	100%
HA9-ROS-2015	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. PRESIDENTES	ROSARIO	2015	2015	2.672.466			2.672.466,28	2.633.929				2.633.929,45	38.537	-	-	38.537	0%	100%	ML	2057	2057	100%
HA10-ROS-2015	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POZOLE	POZOLE	2015	2015	9.735.020	6.814.514	2.920.506	-	-				-	9.735.020	6.814.514	2.920.506	-	0%	100%	SISTEMA	1	1	100%
HA57-ROS-2015	RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BLVD. ROTARISMO EN SALIDA A AGUA VERDE	ROSARIO	2015	2015	133.122			133.121,81	132.524				132.523,67	598	-	-	598	0%	100%	ML	120	120	100%
HA13-ROS-2015	RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES ENTRE CARRET. INTERN. Y FCO. MARQUEZ, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	180.000	108.000		72.000,00	72.000				72.000,00	108.000	108.000	-	-	0%	100%	ML	147	147	100%
TOTAL DE DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO					27.089.353	16.873.261	6.062.692	4.153.400,09	4.114.265	-	-	4.114.265,12	22.975.088	16.873.261	6.062.692	39.134,97							
SE-URBANIZACION MUNICIPAL																							
02-CONSTRUCCION																							
HA14-ROS-2015	PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. TAMBO COLORADO ENTRE C. BALUARTE Y 20 DE NOV.	ROSARIO	2015	2015	1.667.577			1.667.577,45	1.635.774				1.635.773,94	31.804	-	-	31.804	0%	100%	M2	2182	2182	100%
HA15-ROS-2015	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. FRANCISCO MARQUEZ Y FRANCISCO I. MADERO, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	1.211.860	727.116		484.744,00	484.744				484.744,00	727.116	727.116	-	-	0%	100%	M2	1027	1027	100%
HA16-ROS-2015	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. VICENTE GUERRERO ENTRE C. FCO. MARQUEZ Y CALLE DE LAS QUINTAS, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	896.800	538.080		358.720,00	358.720				358.720,00	538.080	538.080	-	-	0%	100%	M2	537	537	100%



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

Confianza
que nos une

MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

EL ROSARIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2016
PÁG. 2 DE 4

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES				
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMA DAS AÑO	ALCANZAS PROY.	
HA17-ROS-2015	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. RAMON LIZARRAGA ENTRE C. SEXTA Y GONZALO G. MONREAL, COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	932.200	559.320		372.880,00	372.880			372.880,00	559.320	559.320	-	-	0%	100%	M2	790	790	100%	
HA18-ROS-2015	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CIRCUITO YUCATAN ENTRE C. SINALOA Y CJON. ZACATECAS, COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	1.268.700	761.220		507.480,00	507.480			507.480,00	761.220	761.220	-	-	0%	100%	M2	1135	1135	100%	
HA19-ROS-2015	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. GONZALO G. MONREAL ENTRE C. RAMON LIZARRAGA Y ANGEL SOLORZA, COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	383.736	230.242		153.494,40	153.494			153.494,40	230.242	230.242	-	-	0%	100%	M2	325	325	100%	
HA20-ROS-2015	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CERRO DE LOS LEONES ENTRE CARRET. A AGUA VERDE Y CARLOS HUBBARD, COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	1.608.446	965.068		643.378,40	643.378			643.378,40	965.068	965.068	-	-	0%	100%	M2	1110	1110	100%	
HA61-ROS-2015	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. JALISCO ENTRE C. SINALOA Y CASTILLO, COL. POTRERILLOS	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	2.154.491	1.292.695		861.796,40	861.796			861.796,40	1.292.695	1.292.695	-	-	0%	50%	M2	2004	2004	50%	
HA62-ROS-2015	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. PEDRO VARGAS ENTRE C. JORGE NEGRETE Y CERRO DE LOS LEONES, COL. BONIFACIO ROJAS	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	3.177.138	1.906.283		1.270.855,20	1.270.855			1.270.855,20	1.906.283	1.906.283	-	-	0%	50%	M2	3187	3187	50%	
TOTAL DE URBANIZACION MUNICIPAL					13.300.948	6.980.023	-	6.320.925,85	6.289.122	-	-	6.289.122,34	7.011.826	6.980.023	-	31.803,51							
SG-ELCTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
02-AMPLIACION																							
HA21-ROS-2015	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TOPETE Y AVE. DEL CAMARON EN LA COMUNIDAD DE AGUA VERDE	AGUA VERDE (FISE)	2015	2015	151.092		116.220	34.871,92	34.872			34.871,91	116.220	-	116.220	0	0%	100%	ML	242	242	100%	
HA22-ROS-2015	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR EL CERRO DE LA COMUNIDAD DE CAJON OJO DE AGUA No. 2	CAJON OJO DE AGUA No. 2	2015	2015	270.504		208.072	62.432,30	62.432			62.432,30	208.072	-	208.072	-	0%	100%	ML	542	542	100%	
HA23-ROS-2015	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COL. LAS YAKAS, EN LA COMUNIDAD DE AGUA VERDE	AGUAVERDE (FISE)	2015	2015	922.481		709.573	212.908,66	212.909			212.908,66	709.573	-	709.573	-	0%	100%	ML	945	945	100%	
HA24-ROS-2015	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR VIVERO EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS	LAS HIGUERAS	2015	2015	252.254			252.254,02	247.979			247.978,92	4.275	-	-	4.275	0%	100%	POSTES	8	8	100%	
HA25-ROS-2015	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE PONCE, COL. NUEVA NEREYDA, SECTOR 1	PONCE	2015	2015	497.780			497.779,84	493.341			493.340,71	4.439	-	-	4.439	0%	100%	ML	267	267	100%	
HA26-ROS-2015	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE POTRERILLOS	LOMA DE POTRERILLOS	2015	2015	385.624			385.624,40	381.542			381.542,22	4.082	-	-	4.082	0%	100%	ML	275	275	100%	
HA27-ROS-2015	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE HIGUERAS	RINCON DE HIGUERAS	2015	2015	256.464			256.463,81	254.226			254.225,96	2.238	-	-	2.238	0%	100%	ML	198	198	100%	
HA28-ROS-2015	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CERRO DE LA COMUNIDAD DE CHILILLOS	CHILILLOS	2015	2015	480.800			480.800,27	478.892			478.891,60	1.909	-	-	1.909	0%	100%	ML	403	403	100%	
HA29-ROS-2015	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BORDO RIVERA, DE LA COMUNIDAD DE HDA. DEL TAMARINDO	HDA. DEL TAMARINDO	2015	2015	265.829			265.829,16	263.519			263.519,29	2.310	-	-	2.310	0%	100%	ML	315	315	100%	
TOTAL DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES					3.482.828	-	1.033.864	2.448.964,38	2.429.712	-	-	2.429.711,57	1.053.117	-	1.033.864	19.252,81							
SJ-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
01-REHABILITACION																							
HA31-ROS-2015	REHABILITACION DE GUARDERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA VERDE	AGUA VERDE	2015	2015	682.952	614.657		68.295,22	68.295			68.295,22	614.657	614.657	-	-	0%	100%	LOTE	1	1	100%	
HA32-ROS-2015	REHABILITACION DE GUARDERIA SUEÑOS Y SONRISAS, EN LA COMUNIDAD DE APODERADO	APODERADO	2015	2015	667.297	600.567		66.729,69	66.730			66.729,69	600.567	600.567	-	-	0%	100%	LOTE	1	1	100%	



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

Confianza
que nos une

MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

EL ROSARIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2016
PÁGINA 3 DE 4

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES				
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMA DAS AÑO	ALCANZAS PROY.	
HA33-ROS-2015	REHABILITACION DE GUARDERIA MA. CONCEPCION GUZMAN LOPEZ, EN LA COLONIA CALDERON	ROSARIO	2015	2015	622.540	560.286		62.253,98	62.254			62.253,98	560.286	560.286	-	-	0%	100%	LOTE	1	1	100%	
HA34-ROS-2015	REHABILITACION DE GUARDERIA SUEÑOS MAGICOS, EN LA COMUNIDAD DE POZOLE	POZOLE	2015	2015	736.659	662.993		73.665,87	73.666			73.665,87	662.993	662.993	-	-	0%	100%	LOTE	1	1	100%	
HA35-ROS-2015	REHABILITACION DE GUARDERIA, PABLO DE VILLAVICENCIO	ROSARIO	2015	2015	579.159	521.243		57.915,94	57.916			57.915,94	521.243	521.243	-	-	0%	100%	LOTE	1	1	100%	
02-CONSTRUCCION																							
HA36-ROS-2015	AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE JALPA	JALPA (FISE)	2015	2015	345.419		265.819	79.599,87	79.600			79.599,87	265.819	-	265.819	-	0%	100%	AULA	1	1	100%	
HA37-ROS-2015	CONSTRUCCION DE GUARDERIA EN LA COMUNIDAD DE CACALOTAN	CACALOTAN	2015	2015	2.156.551	1.833.068		323.482,65	323.483			323.482,65	1.833.068	1.833.068	-	-	0%	100%	LOTE	1	1	100%	
HA38-ROS-2015	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA No. 151	NIEBLAS	2015	2015	395.820			395.819,67	394.064			394.064,03	1.756	-	-	1.756	0%	100%	M2	540	540	100%	
HA39-ROS-2015	REMODELACION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN COL. CENTRO	ROSARIO	2015	2015	1.200.000			1.200.000,00	1.199.586			1.199.586,26	414	-	-	414	0%	50%	M2	540	540	50%	
HA40-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. JESUS DURAN MORENO	VAZQUEZ MORENO	2015	2015	639.864			639.864,48	637.752			637.752,46	2.112	-	-	2.112	100%	100%	M2	400	400	100%	
HA41-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 338	VAZQUEZ MORENO	2015	2015	607.076			607.075,73	602.770			602.770,40	4.305	-	-	4.305	100%	100%	M2	375	375	100%	
HA42-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA SEVERIANO MORENO	CACALOTAN	2015	2015	274.135			274.134,94	271.130			271.130,04	3.005	-	-	3.005	100%	100%	M2	150	150	100%	
HA43-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	POTRERO DE LOS LAURELES (FISE)	2015	2015	248.584		191.211	57.373,19	57.373			57.373,19	191.211	-	191.211	-	0%	100%	M2	120	120	100%	
HA44-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	LA RASTRA (FISE)	2015	2015	513.336		394.895	118.441,34	118.441			118.441,34	394.895	-	394.895	-	0%	100%	M2	120	120	100%	
HA45-ROS-2015	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS	MALOYA (FISE)	2015	2015	248.584		191.211	57.373,19	57.373			57.373,19	191.211	-	191.211	-	0%	100%	M2	120	120	100%	
HA46-ROS-2015	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	298.825	179.295		119.530,00	119.530			119.530,00	179.295	179.295	-	-	0%	100%	M2	364	364	100%	
HA47-ROS-2015	AMPLIACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	30.000	18.000		12.000,00	12.000			12.000,00	18.000	18.000	-	-	0%	100%	M2	180	180	100%	
03-EQUIPAMIENTO																							
HA48-ROS-2015	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	635.209	381.125		254.083,60	254.084			254.083,60	381.125	381.125	-	-	0%	100%	LOTE	2	2	100%	
HA49-ROS-2015	HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	427.920	256.752		171.168,00	171.168			171.168,00	256.752	256.752	-	-	0%	100%	M2	86	86	100%	
HA50-ROS-2015	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	65.858	39.515		26.343,20	26.343			26.343,20	39.515	39.515	-	-	0%	100%	LOTE	2	2	100%	
HA51-ROS-2015	PANELES SOLARES EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	30.000	18.000		12.000,00	12.000			12.000,00	18.000	18.000	-	-	0%	100%	LOTE	1	1	100%	
HA52-ROS-2015	APLICACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACION DEL PROGRAMA HABITAT	ROSARIO (HABITAT)	2015	2015	1.464.746	878.848		585.898,40	585.898			585.898,40	878.848	878.848	-	-	0%	100%	TALLER	1	1	100%	
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA					12.870.534	6.564.349	1.043.136	5.263.048,96	5.251.457	-	-	5.251.457,33	7.619.077	6.564.349	1.043.136	11.591,63							
SH-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

Confianza
que nos une

EL ROSARIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2016
PÁGINA 4 DE 4

MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES			
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMAS AÑO	ALCANZADAS PROY.
053-ROS-2015	02-CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES	VARIAS	2015	2015	2.854.282			2.854.281,88	2.854.282			2.854.281,88	-	-	-	-	0%	0%	CUARTOS	105	105	0%
054-ROS-2015	CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES	VARIAS	2015	2015	1.428.655	1.000.058		428.596,35	428.596			428.596,35	1.000.058	1.000.058	-	-	0%	100%	CUARTOS	50	50	100%
	TOTAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				4.282.936	1.000.058	-	3.282.878,23	3.282.878	-	-	3.282.878,23	1.000.058	1.000.058	-	-						
	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIAS	2015	2015	542.890			542.890,14	542.890			542.890,14	-	-	-	-						
	TOTAL				68.611.568	31.587.621	10.062.692	26.961.256,18	26.854.575	-	-	26.854.575,26	41.756.993	31.587.621	10.062.692	106.680,92						