



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016

Confianza
que nos une

MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

EL ROSARIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2016
FOJA 1 DE 4

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES			
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMA DAS AÑO	ALCANZAS PROY.
SC-AGUA POTABLE																						
01-REHABILITACION																						
HA01-ROS-2016	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS DE AGUA POTABLE No. 1 Y 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL	ROSARIO (FISE)	2016	2016	1,303,943	-	912,820	391,123.50	391,124	-	391,123.50	912,820	-	912,820	-	100%	100%	SISTEMA	1	1	100%	
HA02-ROS-2016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COPALES	2016	2016	1,810,922	-	-	1,810,922.49	1,792,835	-	1,792,834.91	18,088	-	-	18,088	100%	100%	SISTEMA	1	1	100%	
HA03-ROS-2016	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE PEDREGOZA	LA PEDREGOZA	2016	2016	155,755	-	-	155,754.86	155,638	-	155,638.05	117	-	-	117	100%	100%	TANQUE	1	1	100%	
03-CONSTRUCCION																						
HA06-ROS-2016	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS HUBBARD, COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	164,323	98,594	-	65,729.39	65,729	-	65,729.39	98,594	98,594	-	-	0%	100%	ML	236	236	100%	
HA07-ROS-2016	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SONORA, COL. POTRERITOS	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	126,370	75,822	-	50,548.00	50,548	-	50,548.00	75,822	75,822	-	-	0%	100%	ML	186	186	100%	
HA08-ROS-2016	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	126,315	75,789	-	50,525.90	50,526	-	50,525.90	75,789	75,789	-	-	0%	100%	ML	173	173	100%	
HA09-ROS-2016	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y ZACATECAS	ROSARIO	2016	2016	67,191	-	-	67,190.68	51,290	-	51,290.18	15,901	-	-	15,901	0%	100%	ML	86	86	100%	
HA11-ROS-2016	PROFUNDIZACION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, EN CABECERA MUNICIPAL	ROSARIO (FISE)	2016	2016	227,182	-	159,038	68,144.19	68,144	-	68,144.19	159,038	-	159,038	-	100%	100%	SISTEMA	1	1	100%	
HA62-ROS-2016	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO ENTRE CARRET. INTERN. Y FCO. MARQUEZ, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO	2016	2016	116,321	-	-	116,321.00	116,321	-	116,321.00	-	-	-	-	100%	100%	SISTEMA	1	1	100%	
TOTAL DE AGUA POTABLE					4,098,322	250,205	1,071,857	2,776,260.01	2,742,155	-	-	2,742,155.12	1,356,167	250,205	1,071,857	34,104.89						
SD-DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO																						
01-REHABILITACION																						
HA13-ROS-2016	COLECTOR AGUSTIN LARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A AGUA VERDE	ROSARIO (FISE)	2016	2016	3,125,568	-	2,188,040	937,527.88	937,528	-	937,527.88	2,188,040	-	2,188,040	-	80%	100%	SISTEMA	1	1	100%	
HA14-ROS-2016	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN APODERADO (2DA. ETAPA)	APODERADO (CEAPAS)	2016	2016	9,900,000	7,722,000	-	2,178,000.00	2,178,000	-	2,178,000.00	7,722,000	7,722,000	-	-	50%	90%	SISTEMA	1	1	90%	
HA16-ROS-2016	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARLOS HUBBARD, COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	408,017	244,810	-	163,206.93	163,207	-	163,206.93	244,810	244,810	-	-	0%	100%	ML	236	236	100%	
HA17-ROS-2016	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SONORA, COL. POTRERITOS	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	287,342	172,405	-	114,936.90	114,937	-	114,936.90	172,405	172,405	-	-	0%	100%	ML	186	186	100%	
HA18-ROS-2016	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	292,394	175,437	-	116,957.76	116,958	-	116,957.76	175,437	175,437	-	-	0%	100%	ML	173	173	100%	
HA63-ROS-2016	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	2,531,398	1,518,839	-	1,011,559.20	1,011,723	-	1,011,722.64	1,519,675	1,518,839	-	837	0%	85%	SISTEMA	1	1	85%	
HA19-ROS-2016	SUBCOLECTOR DE 24" EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y TEOFILO NORIS	ROSARIO	2016	2016	3,140,643	-	-	3,140,643.46	3,118,600	-	3,118,599.82	22,044	-	-	22,044	60%	95%	ML	738	738	95%	
HA20-ROS-2016	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDAD DE POTRERILLOS (2da. ETAPA)	POTRERILLOS	2016	2016	819,067	-	-	819,066.89	800,655	-	800,654.65	18,412	-	-	18,412	0%	75%	SISTEMA	1	1	75%	
HA21-ROS-2016	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y ZACATECAS	ROSARIO	2016	2016	188,413	-	-	188,412.86	188,218	-	188,218.09	2,195	-	-	2,195	100%	100%	ML	127	127	100%	
TOTAL DE DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO					20,692,843	9,833,491	2,188,040	8,671,312	8,627,825	-	-	8,627,825	12,065,018	9,833,491	2,188,040	43,487						
SE-URBANIZACION MUNICIPAL																						
02-CONSTRUCCION																						



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016



MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

EL ROSARIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2016
HOJA 2 DE 4

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES				
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMA DAS AÑO	ALCANZA DAS PROJ.	
HA22-ROS-2016	PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. IGNACIO ALLENDE ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y RAFAEL BUELNA	AGUA VERDE (FISE)	2016	2016	1,066,995	-	746,945	320,050.02	320,050	-	-	320,050.02	746,945	-	746,945	-	100%	100%	M2	564	564	100%	
HA23-ROS-2016	PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. CIRCUITO RAFAEL BUELNA, EMILIANO ZAPATA Y AV. CAMARON ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE	AGUA VERDE (FISE)	2016	2016	1,960,980	-	1,372,775	588,204.62	588,205	-	-	588,204.62	1,372,775	-	1,372,775	-	100%	100%	M2	1170	1170	100%	
HA24-ROS-2016	PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. SARA GARCIA ENTRE AGUSTIN LARA Y PEDRO VARGAS, COL. BONIFACIO ROJAS	ROSARIO (FISE)	2016	2016	820,315	-	574,258	246,057.17	246,057	-	-	246,057.17	574,258	-	574,258	-	100%	100%	M2	447	447	100%	
HA25-ROS-2016	PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRET. INTERN. Y FRANCISCO MARQUEZ, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (FISE)	2016	2016	2,269,603	-	1,588,826	680,777.61	680,778	-	-	680,777.60	1,588,826	-	1,588,826	0	100%	100%	M2	1279	1279	100%	
HA26-ROS-2016	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. LAZARO CARDENAS ENTRE C. FRANCISCO MARQUEZ Y MARIO MORENO, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	1,453,548	872,129	-	581,419.14	575,605	-	-	575,604.50	877,943	872,129	-	5,815	0%	100%	M2	1255	1255	100%	
HA27-ROS-2016	PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. NIÑOS HEROES ENTRE CARRET. INTERN. Y VICENTE GUERRERO, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (FISE)	2016	2016	1,303,855	-	912,758	391,097.11	391,097	-	-	391,097.11	912,758	-	912,758	-	50%	100%	M2	715	715	100%	
HA28-ROS-2016	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CARLOS HUBBARD ENTRE C. SEXTA Y CALLE SIN NOMBRE, COL. JUAN S.	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	1,803,381	1,082,029	-	721,352.48	714,796	-	-	714,796.40	1,088,585	1,082,029	-	6,556	0%	100%	M2	1570	1570	100%	
HA29-ROS-2016	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. SONORA ENTRE C. SINALOA Y CASTILLO, COL. POTRERITOS	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	1,487,743	892,646	-	595,097.10	592,124	-	-	592,124.18	895,619	892,646	-	2,973	0%	100%	M2	1322	1322	100%	
HA30-ROS-2016	PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. MARIA VICTORIA ENTRE AGUSTIN LARA Y PEDRO VARGAS, COL. BONIFACIO ROJAS	ROSARIO (FISE)	2016	2016	893,354	-	625,388	267,965.40	267,965	-	-	267,965.40	625,388	-	625,388	-	100%	100%	M2	484	484	100%	
HA64-ROS-2016	PAV. CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN C. REFORMA ENTRE C. ZACATECAS Y MIGUEL HIDALGO	ROSARIO	2016	2016	445,178	-	-	445,178.10	444,392	-	-	444,392.23	786	-	-	786	0%	100%	M2	544	544	100%	
TOTAL DE URBANIZACION MUNICIPAL					13,504,953	2,846,803	5,820,951	4,837,198.75	4,821,069	-	-	4,821,069.23	8,683,883	2,846,803	5,820,951	16,129.52							
SG-ELCTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
02-AMPLIACION																							
HA31-ROS-2016	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERO DE JUNIO	LAS HIGUERAS	2016	2016	163,092	-	-	163,091.51	161,608	-	-	161,607.71	1,484	-	-	1,484	100%	100%	ML	110	110	100%	
HA32-ROS-2016	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA	CORRAL DE PIEDRA	2016	2016	282,504	-	-	282,503.71	280,115	-	-	280,114.90	2,389	-	-	2,389	100%	100%	ML	130	130	100%	
HA33-ROS-2016	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARRAYANES	LOS ARRAYANES	2016	2016	184,180	-	-	184,179.64	182,507	-	-	182,506.86	1,673	-	-	1,673	100%	100%	ML	200	200	100%	
HA34-ROS-2016	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE POTRERILLOS	LOMA DE POTRERILLOS	2016	2016	264,254	-	-	264,254.02	262,018	-	-	262,018.16	2,236	-	-	2,236	100%	100%	ML	125	125	100%	
HA35-ROS-2016	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NARCISO MENDOZA	AGUA VERDE (FISE)	2016	2016	376,108	-	263,293	112,815.25	112,815	-	-	112,815.25	263,293	-	263,293	-	100%	100%	ML	135	135	100%	
HA36-ROS-2016	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJON LAS PANTERAS	AGUA VERDE (FISE)	2016	2016	362,869	-	254,025	108,844.26	108,844	-	-	108,844.26	254,025	-	254,025	-	100%	100%	ML	135	135	100%	
HA37-ROS-2016	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJON BENITO JUAREZ	AGUAVERDE (FISE)	2016	2016	364,220	-	254,970	109,249.30	109,249	-	-	109,249.30	254,970	-	254,970	-	100%	100%	ML	135	135	100%	
HA38-ROS-2016	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COL. LOS PILARES DE LA COMUNIDAD DE CACALOTAN	CACALOTAN	2016	2016	774,000	-	-	774,000.00	770,642	-	-	770,642.09	3,358	-	-	3,358	0%	80%	ML	198	198	80%	



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016

Confianza
que nos une

MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

EL ROSARIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2016
HOJA 3 DE 4

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES				
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMAS AÑO	ALCANZAS PROY.	
HA39-ROS-2016	CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", DE LA COMUNIDAD DE CACALOTAN	CACALOTAN	2016	2016	369,523	-	-	369,523.32	368,211	-	-	368,210.58	1,313	-	-	1,313	80%	100%	SISTEMA	1	1	100%	
HA65-ROS-2016	RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE LAS QUINTAS, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	315,235	189,141	-	126,093.82	125,966	-	-	125,965.55	189,269	189,141	-	128	0%	80%	ML	144	144	80%	
HA66-ROS-2016	RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLEJON SIN NOMBRE, CAMINO A LA PESCA, DE LA COMUNIDAD DE VAZQUEZ M.	VAZQUEZ MORENO	2016	2016	277,487	-	-	277,486.57	275,139	-	-	275,139.14	2,347	-	-	2,347	0%	90%	ML	140	140	90%	
HA67-ROS-2016	RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL SECTOR SALIDA A LA GUASIMA, DE LA COMUNIDAD DE VAZQUEZ M.	VAZQUEZ MORENO	2016	2016	432,715	-	-	432,714.52	429,052	-	-	429,052.25	3,662	-	-	3,662	0%	90%	ML	305	305	90%	
HA68-ROS-2016	RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COOPERATIVA PESQUERA LA PACHITA, DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA	LA GUASIMA	2016	2016	350,925	-	-	350,925.32	348,900	-	-	348,900.00	2,025	-	-	2,025	0%	80%	ML	305	305	80%	
HA69-ROS-2016	RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COOPERATIVA PESQUERA FRANCISCO JAVIER, DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA	LA GUASIMA	2016	2016	360,925	-	-	360,925.25	358,925	-	-	358,925.00	2,000	-	-	2,000	0%	80%	ML	305	305	80%	
TOTAL DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES					4,878,035	189,141	772,288	3,916,606.49	3,893,991	-	-	3,893,991.05	984,044	189,141	772,288	22,615.44							
SJ-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
02-CONSTRUCCION																							
HA41-ROS-2016	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.0 x 8.0 EN TELE BACHILLERATO	CAJON VERDE	2016	2016	350,599	-	-	350,599.38	349,617	-	-	349,617.49	982	-	-	982	80%	100%	AULA	1	1	100%	
HA70-ROS-2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA No. 338	VAZQUEZ MORENO	2016	2016	350,212	-	-	350,212.48	349,856	-	-	349,855.99	356	-	-	356	80%	100%	COMEDOR	1	1	100%	
HA42-ROS-2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA	CHELE	2016	2016	350,212	-	-	350,212.48	344,015	-	-	344,014.58	6,198	-	-	6,198	80%	100%	COMEDOR	1	1	100%	
HA43-ROS-2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA No. 348	LAS HIGUERAS	2016	2016	350,212	-	-	350,212.48	349,727	-	-	349,726.81	486	-	-	486	80%	100%	COMEDOR	1	1	100%	
HA44-ROS-2016	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 13.0x10.0M EN ESC. "GILBERO OWEN", COL. LUIS D.	ROSARIO (FISE)	2016	2016	325,900	-	228,145	97,755.17	97,755	-	-	97,755.17	228,145	-	228,145	-	80%	100%	M2	190	190	100%	
HA45-ROS-2016	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 36.0x20.0M EN ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 32	AGUAVERDE (FISE)	2016	2016	1,146,923	-	802,899	344,024.74	344,025	-	-	344,024.74	802,899	-	802,899	-	80%	100%	M2	746	746	100%	
HA46-ROS-2016	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 16.0x10.0M EN JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA"	CHAMETLA	2016	2016	334,741	-	-	334,740.68	334,436	-	-	334,436.04	305	-	-	305	100%	100%	M2	160	160	100%	
HA47-ROS-2016	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 20.0x15.0M EN SECUNDARIA RIO BALUARTE	EL POZOLE	2016	2016	595,628	-	-	595,628.32	575,117	-	-	575,117.28	20,511	-	-	20,511	100%	100%	M2	300	300	100%	
HA48-ROS-2016	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 15.0x12.0M EN JARDIN DE NIÑOS "JUANA DE ARCO"	APODERADO	2016	2016	364,214	-	-	364,214.43	363,886	-	-	363,886.18	328	-	-	328	100%	100%	M2	179	179	100%	
HA71-ROS-2016	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 30.0x18.0M EN COBAES "PABLO DE VILLAVICENCIO"	ROSARIO	2016	2016	942,948	-	-	942,948.03	939,121	-	-	939,121.13	3,827	-	-	3,827	70%	100%	M2	480	480	100%	
HA72-ROS-2016	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES", COL. MARCELO LOYA	ROSARIO	2016	2016	1,153,521	-	-	1,153,521.19	1,147,531	-	-	1,147,530.96	5,990	-	-	5,990	0%	100%	M2	480	480	100%	
HA51-ROS-2016	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LUIS D. COLOSIO	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	526,057	315,634	-	210,423.00	209,939	-	-	209,939.40	316,118	315,634	-	484	0%	30%	LOTE	1	1	30%	
HA52-ROS-2016	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. JUAN S. MILLAN	ROSARIO (HABITAT)	2016	2016	350,704	210,422	-	140,282.00	139,293	-	-	139,292.67	211,411	210,422	-	989	0%	30%	LOTE	1	1	30%	
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA					7,141,874	526,056	1,031,044	5,584,774.38	5,544,318	-	-	5,544,318.44	1,597,555	526,056	1,031,044	40,455.94							
SH-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
02-CONSTRUCCION																							



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016



MUNICIPIO: (14) ROSARIO SINALOA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

EL ROSARIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2016
FOJA 4 DE 4

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				AVANCE FINAL		METAS TOTALES				
			INIC.	TERM.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	TOTAL	FED.	ESTATAL	MPAL.	ACOMUL. AL EJER. ANTER.	ACOMUL. AL CIERRE DE EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAMAS AÑO	ALCANZADAS PROY.	
HA54-ROS-2016	CUARTO DORMITORIO DE 4.0x3.0M EN AGEB 0523, EN CABECERA MUNICIPAL	ROSARIO (FISE)	2016	2016	1,925,998	-	1,348,286	577,711.51	577,712	-	-	577,711.51	1,348,286	-	1,348,286	-	50%	90%	CUARTOS	38	38	90%	
HA55-ROS-2016	CUARTO DORMITORIO DE 4.0x3.0M EN AGEB 0538, EN CABECERA MUNICIPAL	ROSARIO (FISE)	2016	2016	1,925,998	-	1,348,286	577,711.51	577,712	-	-	577,711.51	1,348,286	-	1,348,286	-	50%	90%	CUARTOS	38	38	90%	
HA56-ROS-2016	CUARTO DORMITORIO DE 4.0x3.0M EN AGEB 0627, EN LA SINDICATURA DE AGUA VERDE	AGUA VERDE (FISE)	2016	2016	1,013,683	-	709,624	304,058.69	304,059	-	-	304,058.69	709,624	-	709,624	-	50%	100%	CUARTOS	20	20	100%	
HA57-ROS-2016	CUARTO DORMITORIO DE 4.0x3.0M EN AGEB 0612, EN LA SINDICATURA DE AGUA VERDE	AGUA VERDE (FISE)	2016	2016	1,013,683	-	709,624	304,058.69	304,059	-	-	304,058.69	709,624	-	709,624	-	50%	100%	CUARTOS	20	20	100%	
HA58-ROS-2016	CUARTO DORMITORIO DE 4.0x4.0M, EN LA COMUNIDAD DE CHAMETLA, MATATAN Y ROSARIO 27 ACCIONES	CHAMETLA MATATAN ROSARIO	2016	2016	1,003,380	466,000	-	537,380.00	528,411	-	-	528,411.39	474,969	466,000	-	8,969	0%	85%	CUARTOS	27	27	85%	
HA59-ROS-2016	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4.0x4.0 12 ACCIONES	ROSARIO	2016	2016	232,004	-	-	232,003.80	191,784	-	-	191,784.20	40,220	-	-	40,220	0%	100%	M2	192	192	100%	
HA73-ROS-2016	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4.0x3.0 10 ACCIONES	ROSARIO CHAMETLA PEDREGOZA	2016	2016	300,909	132,476	-	168,433.15	168,433	-	-	168,433.15	132,476	132,476	-	-	0%	20%	M2	192	192	20%	
TOTAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					7,415,654	598,476	4,115,821	2,701,357.35	2,652,169	-	-	2,652,169.14	4,763,485	598,476	4,115,821	49,188.21							
	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	VARIAS	2016	2016	176,020	-	-	176,020.08	176,020	-	-	176,020.08	-	-	-	-							
	3% GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	VARIAS	2016	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL					57,907,701	14,244,172	15,000,000	28,663,528.94	28,457,548	-	-	28,457,547.73	29,450,153	14,244,172	15,000,000	205,981.21							



PAGADAS \$ **28,490,614.00**
FALTA POR PAGAR \$ **28,457,547.73**
\$ 33,066.27